

کد شناسه: TP-FR-۲۵/۰۰۰		نام مالک:	نام مجری:
آدرس پروژه:			
ساختار شکست (سازمان مدیریت)			
درصد انجام شده	درصد	شرح	ساختار شکست کار
	۳/۴۶۵	تجهیز کارگاه	۱
	۳/۴۶۵	تجهیز کارگاه	۱/۱
	۱/۰۰۲	خاکبرداری	۲
	۰/۷۸۸	گود برداری با ماشین	۲/۱
	۰/۲۱۴	خاکبرداری دستی و رگلاژ کف	۲/۲
	۷/۱۲۰	فوندانسیون	۳
	۰/۳۷۶	اجرای بتن مگر	۳/۱
	۳/۸۱۰	ساخت و نصب آرماتور	۳/۲
	۰/۶۶۲	قالب بندی فوندانسیون	۳/۳
	۲/۲۷۲	بتن ریزی فوندانسیون	۳/۴
	۱۹/۳۰۷	اسکلت	۴
	۰/۴۷۷	اجرای بیس پلیت ستونها	۴/۱
	۷/۰۴۳	ساخت و نصب ستونها	۴/۲
	۵/۵۷۱	ساخت تیر های زنبوری و حمال	۴/۳
	۳/۵۸۴	ساخت و نصب بادبندها	۴/۴
	۰/۶۲۸	ساخت و نصب تیر پله	۴/۵
	۱/۲۰۸	اتصالات، جوشکاری و ضد زنگ	۴/۶
	۰/۷۹۶	اجرای سقف شیبدار	۴/۷
	۹/۴۲۶	سقف سازی	۵
	۳/۳۲۶	ساخت تیر چه های فلزی	۵/۱
	۲/۸۳۷	اجرای سقف همکف	۵/۲
	۲/۶۲۲	اجرای سقف اول	۵/۳
	۰/۶۴۱	اجرای کنسولها و پله	۵/۴
	۷/۵۰۰	سقف کاری	۶
	۰/۴۰۷	خاکریزی پی و پشت دیوارها	۶/۱
	۶/۲۰۵	اجرای دیوار چینی طبقات	۶/۲
	۰/۷۴۱	ساخت و نصب نعل در گاهها	۶/۳
	۰/۱۴۷	چهار چوب، فریم پنجره ها	۶/۴
	۴۷/۸۲	جمع کل	

مهر و امضاء مجری:

مهر و امضاء ناظر:

نام مجری:		نام مالک:	کد شناسه: TP-FR-۲۵/۰۰
آدرس پروژه:			
ساختار شکست (سازمان مدیریت)			
درصد انجام شده	درصد	شرح	ساختار شکست کار
	۸/۵۶۵	تأسیسات فاز اول	۷
	۰/۷۵۲	اجرای لوله های فاضلاب	۷/۱
	۱/۵۲۲	اجرای لوله کشی سرد و گرم	۷/۲
	۴/۸۰۴	اجرای کانالهای هوا	۷/۳
	۱/۱۵۰	اجرای لوله های برق	۷/۴
	۰/۳۳۷	نصب ساپورت های تأسیساتی	۷/۵
	۶/۵۲۶	کف سازی	۸
	۰/۰۱۸	اجرای پوکه سرویسیها	۸/۱
	۰/۶۶۳	اجرای پوکه طبقات	۸/۲
	۰/۵۴۳	شیب بندی و پوکه ریزی بام	۸/۳
	۰/۱۰۴	عایقکاری سرویسیها	۸/۴
	۵/۱۹۸	عایق کاری بام	۸/۵
	۰/۹۶۵	سقف کاذب	۹
	۰/۸۵۸	زیر سازی سقف کاذب فلزی	۹/۱
	۰/۱۰۷	نصب صفحات رابیتس	۹/۲
	۱۳/۷۳۵	نازک کاری	۱۰
	۱/۵۴۷	گچ و خاک سقف ها و دیوار ها	۱۰/۱
	۰/۴۹۶	سیمانکاری آستر	۱۰/۲
	۲/۲۳۱	سنگ قرنیز دیوارها	۱۰/۳
	۰/۸۴۹	سفید کاری	۱۰/۴
	۰/۴۹۴	رویه تخته ماله ای	۱۰/۵
	۰/۳۰۰	نصب سنگ کف	۱۰/۶
	۳/۲۱۰	موزائیک و کفپوش	۱۰/۷
	۱/۲۶۴	نصب سنگ پله	۱۰/۸
	۲/۳۴۹	درو پنجره های فلزی	۱۰/۹
	۰/۹۹۵	درب و کمد چوبی	۱۰/۱۰
	۲۹,۷۹۱	جمع کل	

مهر و امضاء مجری:

مهر و امضاء ناظر:

نام مجری:		نام مالک:	کد شناسه: TP-FR-۲۵/۰۰۰
آدرس پروژه:			
ساختار شکست (سازمان مدیریت)			
ساختار شکست کار	شرح	درصد	درصد انجام شده
۱۱	نماسازی	۵/۱۸۰	
۱۱/۱	اجرای ازاره سنگی نما	۰/۷۲۳	
۱۱/۲	اجرای آجر نما	۳/۵۱۱	
۱۱/۳	سیمان کاری و رویه نما	۰/۷۳۴	
۱۱/۴	نصب شیشه	۰/۲۱۲	
۱۲	کاشی و سرامیک	۱/۰۸۲	
۱۲/۱	کاشی کاری سرویسهها	۰/۸۶۵	
۱۲/۲	نصب توالت‌های شرقی	۰/۰۰۸	
۱۲/۳	نصب سرامیک سرویسهها	۰/۲۰۹	
۱۳	تأسیسات فاز دوم	۱۱/۸۳۷	
۱۳/۱	ساخت و نصب دریچه ها	۰/۳۳۱	
۱۳/۲	نصب دستگاه دنت	۶/۳۵۲	
۱۳/۳	سیم کشی و کابل کشی	۱/۴۵۴	
۱۳/۴	کلید و پریز و افلام برقی	۰/۴۱۴	
۱۳/۵	نصب چراغها	۱/۷۸۰	
۱۳/۶	ساخت و نصب تابلو های برقی	۱/۳۳۶	
۱۳/۷	سرویسهای بهداشتی	۰/۱۷۰	
۱۴	موتورخانه	۱/۵۵۸	
۱۴/۱	اجرای لو له کشی موتورخانه	۰/۷۰۶	
۱۴/۲	نصب دیگک ها و مشعل پمپها	۰/۸۱۱	
۱۴/۳	عایق کاری موتورخانه	۰/۰۴۱	
۱۵	نقاشی	۲/۳۴۷	
۱۵/۱	اجرای کامل نقاشی سطوح گچی	۱/۹۱۴	
۱۵/۲	نقاشی سطوح فلزی	۰/۱۲۴	
۱۵/۳	نقاشی سطوح چوبی	۰/۳۰۹	
۱۶	پرچیدن کارگاه	۰/۳۸۵	
۱۶/۱	پرچیدن کارگاه	۰/۳۸۵	
جمع کل		۲۲/۳۸۹	

پیشرفت فیزیکی کل پروژه در صد می باشد.

مهر و امضاء مجری:

مهر و امضاء ناظر: